



P-110871.45
M-91689.26

M-91302.28
P-110689.06

Utilizador:	hfonseca
Impressão:	2020-01-29
Escala:	1:1000
Observações:	

SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA DO MUNICÍPIO DE ALMADA

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS

Descrição:
2727e

	
Desenho:	Carta:
Substitui:	
Substituído por:	

Requerente: **IHRU, I.P.**

Freguesia: Caparica Local: Monte Caparica Carta nº. **06-I** Escala 1/1000

Requisição nº. **2727e/2019** 29-Jan-20 Fornecida em 29-Jan-20

Rede de Abastecimento de Água

Dependente do reservatório **Raposo Apoiado** Cota de Soleira **115,00 m**
Secção da conduta \varnothing **110** mm Material **PVC**
Pressão média disponível na zona **5.00** Kgcm2
Pressão á saída de R. de Pressão Kgcm2
Ramal Existente Material -----

Rede de Drenagem A . R. Domésticas

Câmara de visita nº **11565** Cota de Soleira **67.33** m Profundidade **2.89** m
Secção do colector \varnothing **200** mm
Ramal Existente **NÃO**

Rede de Drenagem A . R. Pluviais

Câmara de visita nº **11546** Cota de Soleira **68.29** m Profundidade **1.98** m
Secção do colector \varnothing **300** mm
Ramal Existente **NÃO**

Observações:

- A zona não dispõe de infra-estruturas de drenagem
- A zona não dispõe de infra-estruturas de abastecimento de água
- Elementos tirados do projecto **L/O**
- Guarda Telas Finais
- Outros

Nota: Os traçados poderão estar alterados e a localização poderá não estar devidamente atualizada, considerando eventuais alterações de topografia local, pelo que serão da vossa responsabilidade quaisquer danos que se venham a verificar nas nossas redes durante a execução dos trabalhos. Não é recomendável a utilização de máquinas escavadora, sendo, sistematicamente, aconselhável a realização prévia de sondagens, realizadas manualmente. Se durante a fase de execução da obra as infraestruturas forem afectadas ou se se verificar a necessidade do seu manuseamento, deverá entrar em contacto imediato com o piquete através do telefone 212726152 / 161. Pelo não cumprimento dos requisitos expostos, serão os executantes da obra responsabilizados pelos prejuizos inerentes a qualquer avaria provocada nas infraestuturas, nomeadamente, os custos da reparação, o valor da água não distribuida ou ainda os prejuizos que venham comprovadamente a reflectir-se nas instalações de utilização particular dos clientes.

A Informação deste documento tem a validade de 1 ano